

ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS EN MONTES PÚBLICOS INCLUIDOS EN EL PGI DE SIERRA MORENA DE JAÉN, FASE 2

CRONOGRAMA

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025		2026			TOTAL (IVA no incluido)	
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5		
1	MAGAÑA (JA-10193-JA)	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	8.195,00	9,81 €	80.392,95		39.389,15				80.392,95	
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	8.195,00	17,06 €	139.806,70			139.806,70			139.806,70	
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28			1.353,28			1.353,28	
	EL CENTENILLO (JA-10111-JA)	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	5.566,00	9,81	54.602,46			54.602,46			54.602,46	
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	10.267,00	17,06	175.155,02			175.155,02			175.155,02	
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	2	1.353,28 €	2.706,56			2.706,56			2.706,56	
	LOS TEJOS (JA-10187-JA)	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	4.520,00	9,81 €	44.341,20				44.341,20		44.341,20	
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	4.520,00	17,06 €	77.111,20				77.111,20		77.111,20	
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28				1.353,28		1.353,28	
			AMA202BF50N	SEÑALIZACIÓN de ACTUACIÓN COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	u	1	1.158,29	1.158,29	1.158,29					1.158,29
	TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)							579.249,12	1.158,29	39.389,15	182.163,78	233.732,22	122.805,68	579.249,12
	PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)							579.249,12	1.158,29	40.547,44	222.711,22	456.443,44	579.249,12	

LOTE 1	ANUALIDAD		
	2025	2026	Total
Ppto. Sin IVA	40.547,44	538.701,69	579.249,12
Ppto. Con IVA	49.062,40 €	651.829,04	700.891,44

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
	01/11/2025	31/03/2026	5 meses

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025		2026			TOTAL (IVA no incluido)
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
2	LAS BEATAS (JA-10130-JA)	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	4.218,00	9,81 €	41.378,58		7.890,78	33.487,80			41.378,58
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	4.218,00	17,06 €	71.959,08			71.959,08			71.959,08
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28					1.353,28	1.353,28
		AMA202BF45	SEÑAL FEADER 96X54	u	1	147,94 €	147,94	147,94					147,94
TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)							114.838,88	147,94	7.890,78	33.487,80	71.959,08	1.353,28	114.838,88
PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)							114.838,88	147,94	8.038,72	41.526,52	113.485,60	114.838,88	

LOTE 2	ANUALIDAD		
	2025	2026	Total
Ppto. Sin IVA	8.038,72	106.800,16	114.838,88
Ppto. Con IVA	9.726,85	129.228,19	138.955,04

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
	01/11/2026	31/03/2026	5 meses

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025		2026			TOTAL (IVA no incluido)
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
3	EL PUERCO (JA-10135-JA)	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m	5.075,00	9,81 €	49.785,75		9.502,71	40.283,04			49.785,75
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m	5.075,00	17,06 €	86.579,50			86.579,50			86.579,50
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28					1.353,28	1.353,28
		AMA202BF45	SEÑAL FEADER 96X54	u	1	147,94 €	147,94	147,94					147,94
TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)							137.866,47	147,94	9.502,71	40.283,04	86.579,50	1.353,28	137.866,47
PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)							137.866,47	147,94	9.650,65	49.933,69	136.513,19	137.866,47	

LOTE 3	ANUALIDAD		
	2025	2026	Total
Ppto. Sin IVA	9.650,65	128.215,82	137.866,47
Ppto. Con IVA	11.677,29	155.141,14	166.818,43

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
	01/11/2025	31/03/2026	5 meses