

**ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS CINEGÉTICOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN LOS MONTES PATA DEL CABALLO Y DEHESA JARRAMA, EN LA PROVINCIA DE HUELVA, FASE 2**

**CRONOGRAMA**

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025			2026			TOTAL (IVA no incluido)	
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		
1	PATA DEL CABALLO	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m		44.285,00	434.435,85		463,00	4.053,10	4.053,10	213.164,82	212.701,83	434.435,85	
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m		44.285,00	17,06 €	755.502,10	500,60	84.319,67	84.319,67	293.431,39	292.930,77	755.502,10	
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28					902,19	451,09	1.353,28	
		AMA202BF50N	SEÑALIZACIÓN DE OBRA COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	u	1	1.158,29	1.158,29		1.158,29					1.158,29	
<b>TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)</b>							<b>1.192.449,52</b>							<b>1.192.449,52</b>	
<b>PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)</b>							<b>1.192.449,52</b>		<b>2.121,89</b>	<b>90.494,66</b>	<b>178.867,43</b>	<b>685.463,64</b>	<b>1.191.998,43</b>	<b>1.192.449,52</b>	

LOTE 1	ANUALIDAD		
	2025	2026	Total
Ppto. Sin IVA	178.867,43	1.013.582,09	1.192.449,52
Ppto. Con IVA	216.429,59 €	1.226.434,33	1.442.863,92

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
		15/10/2025	15/03/2026

LOTE	MONTE	CÓDIGO	ACTUACIÓN	UD	MEDICIÓN	Precio Unitario	IMPORTE (Sin IVA)	2025			2026			TOTAL (IVA no incluido)	
								MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		
2	DEHESA JARRAMA	AMA109V230	RETIRADA DE CERRAMIENTO EXISTENTE	m		26.516,00	9,81 €	260.121,96	1.000,00	4.530,49	4.530,49	125.030,49	125.030,49	260.121,96	
		AMA109S155N	CERRAM. POSTE MET PNT, ALT=2 M, MALLA CINEGÉT CIMENTACIÓN	m		26.516,00	17,06 €	452.362,86	1.000,00	18.915,24	18.915,24	206.766,24	206.766,24	452.362,86	
		AMA109S395	COLOCACIÓN CANCELAS ACERO LAMINADO	u	1	1.353,28 €	1.353,28					902,19	451,09	1.353,28	
		AMA202BF50N	SEÑALIZACIÓN DE OBRA COFINANCIADA CON FONDOS EUROPEOS	u	1	1.158,29	1.158,29		1.158,29					1.158,29	
<b>TOTAL ACTUACIONES (IVA no incluido)</b>							<b>714.996,49</b>							<b>714.996,49</b>	
<b>PRESUPUESTO ACUMULADO (IVA no incluido)</b>							<b>714.996,49</b>		<b>3.158,29</b>	<b>26.604,02</b>	<b>50.049,75</b>	<b>381.846,48</b>	<b>714.545,40</b>	<b>714.996,49</b>	

LOTE 2	ANUALIDAD		
	2025	2026	Total
Ppto. Sin IVA	50.049,75	664.946,74	714.996,49
Ppto. Con IVA	60.560,20	804.585,55	865.145,75

Plazo ejec.	Inicio	Fin	Total
		15/10/2025	15/03/2026