

RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE HUELVA, EN RELACIÓN A LA PRIMERA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASADO EN ACUERDO MARCO DE LAS OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE HUELVA, PARA LA REALIZACION DEL CONTRATO BASADO CONTR 2026 0000096562 DE OBRAS DE EJECUCIÓN ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN EN LA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALJARAQUE DEPENDIENTE DE LOS DISTRITOS SANITARIOS HUELVA COSTA- CONDADO CAMPIÑA., CON LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U.

AM 2024/594813 (SIGLO P.A.A.M. 164/2024) - CCA +6.C78MYFS- CONTR 2026 0000096562

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 09 de enero de 2025, tramitado el oportuno expediente, se dicta Resolución de adjudicación del Acuerdo Marco con varias empresas por Lotes, por el que se fijan las condiciones para las OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE HUELVA a favor de las siguientes empresas con el siguiente orden de prelación:

LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS LICITADORAS
1	1ª	F99520	Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones en HUIRJ (Huelva)	IMESAPI SA
	2ª			UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA
	3ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	4ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	5ª			PLAZA SISTEMAS SL
2	1ª	F99527	Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones en HIE (Huelva)	IMESAPI SA
	2ª			UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA
	3ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	4ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	5ª			PLAZA SISTEMAS SL
3	1ª	F99528	Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones en AGSNH (Huelva)	IMESAPI SA
	2ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	3ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	4ª			PLAZA SISTEMAS SL
	5ª			UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L. MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L.
4	1ª	F99533	Centros de Salud-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones en DSHC-CC (HUELVA).	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	2ª			IMESAPI SA
	3ª			PLAZA SISTEMAS SL
	4ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
	5ª			UTE PRODESUR CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.L. MULCONSA EDIFICACIÓN Y CIVIL, S.L.
5	1ª	F99547	Hospitales-Obras de primer establecimiento, reforma, reparación, restauración, rehabilitación, conservación y demolición en edificios, parcelas e instalaciones en CTTC (Huelva)	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	2ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	3ª			PLAZA SISTEMAS SL
	4ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
	5ª			EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL

6	1ª	F94505	Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de Edificios e Instalaciones en HUJRJ (Huelva).	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	2ª			UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA
	3ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	4ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
7	1ª	F94506	Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de Edificios e Instalaciones en HIE (Huelva).	UTE VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE GESTIONES ENERGETICAS SA
	2ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	3ª			CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	4ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
	5ª			EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL
8	1ª	F94507	Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de Edificios e Instalaciones AGSNH.	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	2ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	3ª			ASIME SA
	4ª			EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL
9	1ª	F99454	Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de Edificios e Instalaciones DSHC-CC (Huelva).	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	2ª			ASIME SA
	3ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
	4ª			EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL
10	1ª	F99453	Obras de conservación y mantenimiento-Obras generales de conservación de Edificios e Instalaciones CTTC (Huelva).	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU
	2ª			ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU
	3ª			CONSTRUCCIONES RASCON SLU
	4ª			EDISUR OBRAS Y ESTRUCTURAS SL

SEGUNDO. – Con fecha 08 de abril de 2026, mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, se adjudicó el CONTRATO BASADO CONTR 2025 0000096562 DE OBRAS DE EJECUCIÓN ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN EN LA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALJARAQUE DEPENDIENTE DE LOS DISTRITOS SANITARIOS HUELVA COSTA-CONDADO CAMPIÑA., CON LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U., con CIF B-21115225, con el siguiente detalle:

- Importe de adjudicación de 259.895,07 € (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS IVA INCLUIDO), siendo el IVA aplicable del 21 %. La Partida Presupuestaria para el presente Contrato Basado es la siguiente 1331065980G/41C/66200/21 01 Edificios y otras construcciones.

TERCERO.- La empresa CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U., con CIF B-21115225, ha constituido una garantía definitiva en la modalidad de aval de DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (10.739,46) correspondiente al 5 % del importe del Contrato Basado.

CUARTO.- El plazo para la ejecución del Contrato Basado será de 2 meses, a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de replanteo y autorización del inicio de las obras.

El plazo de ejecución se inició el 29 de abril de 2026.

QUINTO.- Con fecha 13 de mayo de 2026, la empresa contratista, solicita ampliación del plazo de ejecución, en abase a las siguientes circunstancias:

“ Tras múltiples gestiones realizadas y tras informar a la Dirección de Obra, D. Rafael Sollero López, lamentamos informarles que la empresa subcontratista prevista para la ejecución de las inyecciones de resina expansiva, URETEC, no puede iniciar los trabajos hasta mediados de Junio del presente debido a la carga de trabajo que poseen, por lo que solicitamos, en el marco del contrato de referencia, ampliación de plazo de ejecución de los trabajos hasta el 31 de Julio de 2026. Los trabajos singulares de inyección y su metodología están bajo patente de la empresa anteriormente citada por lo que nos ha sido imposible encontrar otra empresa para ejecutar los trabajos según el sistema de ejecución previsto.”

SEXTO.- Con fecha 13 de mayo de 2026, el Director de Obra, a la vista de la solicitud, emite solicitud favorable a la ampliación del plazo de ejecución sobre el plazo inicial, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos se determina para el 31 de julio de 2026.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. – En relación a la ampliación de plazos, se justifica de conformidad con el apartado 2 del artículo 195, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, junto con el apartado 1 del artículo 100, del Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

SEGUNDO. - La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, como Órgano de Contratación de la Central Provincial de Compras de Huelva, estando facultado para el ejercicio de las competencias en materia de contratación administrativa, en virtud, de delegación expresa otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, mediante Resolución de 20 enero de 2022 (BOJA núm.22 de 2 de febrero de 2022) de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente:

RESUELVO

AMPLIAR el plazo de ejecución sobre el plazo inicial determinando la nueva fecha de finalización de los trabajos para el 31 de julio de 2026 la realización de Contrato Basado CONTRATO BASADO CONTR 2025 0000096562 DE OBRAS DE EJECUCIÓN ESTABILIZACIÓN DE LA CIMENTACIÓN EN LA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALJARQUE DEPENDIENTE DE LOS DISTRITOS SANITARIOS HUELVA COSTA- CONDADO CAMPIÑA., CON LA EMPRESA, CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U., con CIF B-21115225,

Huelva a fecha de firma digital

DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE HUELVA.