

PLANIFICACIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN EN ITV DE LUCENA

TAREAS

TRABAJOS EN LÍNEAS DE INSPECCIÓN

Cierre de línea 1. Pintura señalización, desmontaje y traslado de instalaciones de aire comprimido y alumbrado en fosos.

Apertura de línea 1 y Cierre de línea 2. Pintura señalización, desmontaje de extracción de motos, traslado de instalaciones de aire comprimido y alumbrado en fosos.

Apertura de línea 2 y Cierre de línea 3. Pintura señalización, desmontaje de extracción de motos, traslado de instalaciones de aire comprimido y alumbrado en fosos.

Apertura de línea 3 y Cierre de línea 4. Pintura señalización, traslado de instalaciones de aire comprimido y alumbrado en fosos.

NAVE DE MOTOS

Cortes y picado de solera para nuevas bancadas y canalizaciones. (Los trabajos de picado se realizarán fuera del horario laboral)

Instalación y hormigonado de bancadas, canalizaciones y arquetas

Instalación de cabina de aluminio para puesto de trabajo de inspectores.

Instalación eléctrica, informática y de alumbrado. (Los trabajos concerniente a la zona de ruido de motos se coordinará con la estación de ITV para realizarlos durante las tardes que no pasen inspección)

Conexiones de cableado a Rack informático y a Cuadro general. Se realizarán en los cierres de cada línea.

Montaje del equipo de extracción localizada de motos.

Apertura de hueco en panel sandwich divisorio. (Los trabajos concerniente a la zona de ruido de motos se coordinará con la estación de ITV para realizarlos durante las tardes que no pasen inspección)

Ejecución de pintura de señalización.

Desmontaje de extracción de motos. (Fuera de horario laboral por seguridad). Posterior instalación de extracción en zona nueva de motos

Relleno de hueco de bancadas de frenometro y velocímetro de motos actuales y colocación de chapa de terminación y pintura. (Si fuera posible coordinar el cierre puntual de línea con la estación, de lo contrario fuera de horario laboral por seguridad)

TRABAJOS EN VESTUARIOS

Acotado de zona de sala de juntas y vestuario para demoliciones y ejecución de tabiquería, se dejará un paso provisional para el uso de los aseos al personal de estación ITV

Demolición de tabiquería existente. (Fuera de horario laboral por seguridad)

Ejecución de nueva tabiquería e instalación de puertas de madera

Instalación y redistribución de luminarias e interruptores

EJECUCIÓN DE NUEVA SALA TÉCNICA Y DESPACHO JEFA DE ESTACIÓN

Desmontaje de tabiquería de vestuario en oficinas. (Fuera de horario laboral por seguridad)

Ejecución de nueva tabiquería de sala técnica y despacho jefa de ITV. (Fuera de horario laboral por seguridad)

Instalación de ventanal en despacho de jefa de estación, e instalación de puerta de acceso a oficinas en fachada exterior. **(Fuera de horario laboral por seguridad)**

Instalación de puertas y colocación de conductos de equipos de climatización. (Fuera de horario laboral por seguridad)

Instalaciones de alumbrado, electricidad e informática en interior de nuevas estancias.

Instalación de máquinas exteriores e interiores de climatización.

URBANIZACIÓN EXTERIOR Y PINTURA

Pintura interior. (Fuera de horario laboral por seguridad)

Pintura exterior. (Acotando y señalizando las zonas de trabajo)

Colocación de balizas en salida de línea de pesados, acotando completamente las zonas de trabajo.

MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				OBSERVACIONES
S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	

[illegible]