



Código de ocupación: Otros trabajadores de acabado en la construcción

CAÍDA MORTAL EN INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES



Lucernario por el que se precipitó el trabajador al pisar sobre el mismo.

DESCRIPCIÓN

Un trabajador de una empresa de instalación de placas solares cayó desde la cubierta de una nave industrial mientras realizaba su labor. Junto a tres compañeros, accedió a la cubierta mediante una plataforma elevadora y se desplazó sin estar anclado a ningún punto fijo. Al pisar un lucernario, este cedió bajo su peso, provocando su caída al suelo y su fallecimiento en el acto.

No existían medidas colectivas de protección anticaídas ni planificación de los desplazamientos por la cubierta. Además, el sistema de anclaje empleado no garantizaba la seguridad del trabajador en caso de caída.

PREVENCIÓN

Para evitar este tipo de accidentes, se deberían implementar medidas de seguridad adecuadas, como la instalación de líneas de vida o sistemas de protección colectiva (barandillas, redes de seguridad o pasarelas sobre zonas frágiles). Además, es fundamental planificar los trabajos en altura, asegurando una adecuada coordinación entre empresas.

La formación de los trabajadores debe ser específica y verificable, garantizando su conocimiento sobre los riesgos y las medidas preventivas.

También es imprescindible contar con un procedimiento de trabajo seguro y con la presencia de un recurso preventivo que supervise el cumplimiento de las medidas de seguridad.