Nº Orden	GC	CATALOGO SAS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL DEL CONTRATO	PRECIO UNITARIO (IVA NO INCLUIDO)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IVA EXCLUIDO)	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (IVA INCLUIDO)	TIPO DE IVA	IMPORTE DEL IVA	cpv	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
1	E76763	SU.AR.AROA.01	Módulos Prefabricados Arrendamiento módulos prefabricados para el Centro de Salud de Gerena	Unidad de Servicio Prestado	36		24.395,04 €	29.518,00 €	21 %	5.122,96 €	44211100-3 Edificios prefabricados modulares	2.0.8.00 ARREND.OTRO INMOV. MATERIAL
2	F69937	SE.MA.MEIG.00	Edificios y otras contrucciones (Instalaciones)-Módulos prefabricados para el Centro de Salud de Gerena	Unidad de Servicio Prestado	36		1.594,14 €	1.928,91 €	21 %	334,77 €	(*) 45000000-7 Trabajos de construcción	2.1.2.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC
3	E48979	SE.TM.TMD.02	Mercancías-Transporte de módulos prefabricados (Gerena)	Unidad de Servicio Prestado	1		1.260,25 €	1.524,91 €	21 %	264,65 €	60000000-8 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)	2.2.3.02 ENTES PRIVADOS
4	E76761	SE.SX.OTSE.40	Montaje/Desmontaje y Grua modulos prefabricados-Desmontaje de módulos prefabricados para el Centro de Salud de Gerena	Unidad de Servicio Prestado	1		2.540,00 €	3.073,40 €	21 %	533,40 €	(**) 45223000-6 Trabajos de construcción de estructuras	2.2.7.09 OTROS
							29.789,43 €	**36.045,22 €**				

(*) 45259000-7 Reparación y mantenimiento de instalaciones

(**) 45000000-7 Trabajos de construcción