RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LAS NAVES DEL ALMACÉN DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA CBAMSL 12/2024 . CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS, ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA (CONTR 2022 0001039259) Y CCA: 6T9K7-R. (Lote 3 - Hospitales-Obras generales de menos de 40.000€ de edificios, parcelas e instalaciones del HUVM), CON DESTINO A ALMACÉN ZAL.

EXPEDIENTE: PAAM 60-2021 CBAMSL 12/2024

De una parte, Dª Nieves Romero Rodríguez, nombrada por Resolución de fecha 26 de febrero de 2025 (BOJA de 5 de marzo de 2025), como Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y en calidad de Órgano de Contratación, en virtud de la delegación de competencias otorgada por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 20 de enero de 2022, publicada en el BOJA núm. 22, de 02 de febrero de 2022, y en uso de sus atribuciones.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha 28 de noviembre de 2023, con número de expediente PAAM 60-2021 , se firma Acuerdo Marco, con Varias empresas por el que se fijan las condiciones para LAS OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA,REPARACIÓN,RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS, ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA.

SEGUNDO. Con fecha 12 de diciembre de 2024 se firma resolución de adjudicación del contrato basado EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS, ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA (CONTR 2022 0001039259) Y CCA: 6T9K7-R. (Lote 3 - Hospitales-Obras generales de menos de 40.000€ de edificios, parcelas e instalaciones del HUVM), CON DESTINO A ALMACÉN ZAL.

TERCERO. Con fecha 20 de diciembre de 2024 se procedió a la firma del acta de comprobación de replanteo negativa por el Subdirector de Compras de la Central Provincial de Compras de Sevilla y representante de la mercantil adjudicataria.

CUARTO. Con fecha 21 de abril de 2025 se procedió a la firma del acta de comprobación de replanteo y autorización de inicio de la obra por el Subdirector de Compras de la Central Provincial de Compras de Sevilla y representante de la mercantil adjudicataria.

QUINTO._ Con fecha 20 de mayo de 2025 se procede a la firma de la memoria justificativa de ampliación de plazo de ejecución del contrato por parte del Subdirector de Compras de la Central Provincial de Compras de Sevilla ampliándose el plazo hasta el 17 de junio de 2025 por los siguientes motivos.

- El inicio de las labores programadas experimentó un retraso debido a condiciones meteorológicas adversas, específicamente la presencia de elevados niveles de humedad ambiental y precipitaciones constantes, lo que generó un entorno no apto para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades planificadas.

- El inicio de las labores programadas experimentó un retraso debido a condiciones meteorológicas adversas, específicamente la presencia de elevados niveles de humedad ambiental y precipitaciones constantes, lo que generó un entorno no apto para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades planificadas.

- Una vez superado el periodo de inestabilidad climática inicial, se procedió al reinicio de las labores con normalidad. No obstante, en el transcurso de la ejecución se presentaron condiciones de estrés térmico derivadas de temperaturas ambientales extremas, las cuales forzaron la suspensión parcial de los trabajos durante determinados intervalos horarios, conforme a las recomendaciones de seguridad laboral y normativas vigentes en materia de salud ocupacional.

Causa: Retraso por demora de lluvias: 11 días

Causa: Retraso por altas temperaturas: 8 días

Fecha prevista para la finalización de las obras, 21 mayo de 2025
Ampliación de plazo solicitada: 28 días
Nueva fecha de finalización de las obras. 17 de junio de 2025

FUNDAMENTOS JURDICOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en el que se recoge la ampliación del plazo de ejecución de obra.

Visto lo anterior

RESUELVO

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de obras, estableciendo como nueva fecha de terminación el próximo **17 de junio de 2025**, del expediente contrato basado EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS CON VARIAS EMPRESAS POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA LAS OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN EN EDIFICIOS, PARCELAS E INSTALACIONES DE LOS CENTROS SANITARIOS, ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA (CONTR 2022 0001039259) Y CCA: 6T9K7-R. (Lote 3 - Hospitales-Obras generales de menos de 40.000€ de edificios, parcelas e instalaciones del HUVM), CON DESTINO A ALMACÉN ZAL. OBRA DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE LAS NAVES DEL ALMACEN DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA CBAMSL 12/2024 formalizado con la empresa MARTIN CASILLAS CONSTRUCCIÓN S.L.U.

En Sevilla, a 20 de mayo de 2025

LA DIRECTORA GERENTE
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Junta de Andalucía
Consejería de Salud y Consumo
Servicio Andaluz de Salud
H. U. Virgen del Rocío
Dirección Gerencia

Fdo. María Nieves Romero Rodriguez