INVESTIGADO

Código de ocupación: Operadores de grúas

GOLPE MORTAL POR CAÍDA DE BATEA DE ESCOMBROS

DESCRIPCIÓN

Un trabajador, con escasos días de antigüedad en la empresa, desempeñaba funciones de gruista en una obra de construcción de edificios. Acababa de vaciar una batea de escombros en un contenedor de residuos, maniobrando él mismo la grúa torre. Según la recreación del accidente, para facilitar el volteo de la batea pudo soltar uno de los dos puntos de izado, dejando presuntamente el segundo enganchado de forma incorrecta, en un punto no previsto por el fabricante.

Al finalizar la descarga, sin recolocar los ganchos en sus puntos de izado, habría elevado la batea vacía por encima de su cabeza. A una altura de unos 10 metros, el gancho se desprendió y la batea cayó sobre el trabajador, pese a llevar puesto el casco de obra.



Recreación de la obra de viviendas y momentos previos al accidentes.



Imagen de la batea después del golpe al fallecido.

PREVENCIÓN

Los equipos y accesorios de izado (bateas, eslingas, ganchos) deben utilizarse exclusivamente por los puntos de anclaje diseñados por el fabricante, nunca improvisando enganches alternativos. Antes de cualquier elevación es imprescindible verificar visualmente que todos los puntos de izado están correctamente colocados y cerrados con su pestillo de seguridad.

Evitar maniobras de carga suspendida sobre o cerca de zonas donde pueda situarse una persona, incluido el propio operador. La formación específica en el manejo de grúas y cargas suspendidas, reforzada especialmente en los primeros días de incorporación a un puesto, resulta clave. Aplicar métodos de trabajo definidos y supervisados.